



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

Министерство
Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-52-37 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru


20.01.14 № 6.13-93

На № _____ от _____

Отчет о ходе выполнения ФЦП
«Социально-экономическое развитие
Курильских островов (Сахалинская область)
на 2007-2015 годы» за 2013 год

В соответствии с письмом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 09.01.2014 № 14-2.4.20 о представлении отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчетность о ходе выполнения ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» за 2013 год, по которой Росавиация является государственным заказчиком.

Приложение: на 19 л., в 1 экз.


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ЭКСПЕДИЦИЯ *РОСАВИАЦИЯ*

К.А. Махов

21 ЯНВ 2014

*ТЕЛЕФОН*КАНЦЕЛЯРИИ*ФАВТ*
8-499-231-57-81:54-88:59-04.
8-499-231-63-34:63-49.

Алякритская Диана Борисовна
(499) 231 63 84

Аналитическая справка

1. Наименование федеральной целевой программы - федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы».

2. Государственный заказчик - Федеральное агентство воздушного транспорта.

3. Ключевые мероприятия в 2013 году:

«Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область».

4. Программа нуждается в корректировке в части приведения в соответствие с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с учетом изменений) и Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

5. На 2013 год заключено 3 государственных контракта (дополнительных соглашения) на сумму **879 999,96** тыс. рублей – 100,0% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 3 контракта на сумму **879 999,96** тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 3 контракта на сумму **879 999,96** тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НАОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по 2 переходящим контрактам прошлых лет составляет **878 873,55** тыс. рублей, по заключенному с 1 января 2013 г. - 1 контракту составляет **1 126,41** тыс. рублей, в том числе по 0 контракту длительностью более одного года – 0 тыс. рублей.

Увеличение количества переходящих контрактов прошлых лет по сравнению с отчетом за 9 месяцев 2013 года связано с тем, что дополнительным соглашением от 27.12.2013 к переходящему договору подряда был определен объем, уточняющий стоимость работ на 2013 год с учетом внесенных изменений в федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в части уменьшения объема финансирования объекта «Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область». Данный переходящий контракт учитывается только после подписания дополнительного соглашения к договору подряда, определяющего объем финансирования на 2013 год.

В соответствии с Правилами осуществления в 2013 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации в форме капитальных вложений в основные средства федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1456, Федеральное агентство воздушного транспорта как государственный заказчик Программы заключает договоры на осуществление бюджетных инвестиций с застройщиком по объектам Программы, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и доведенных до Росавиации по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов федерального бюджета.

При этом указанными договорами бюджетных инвестиций, предусмотрено, что ~~Застройщик в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров,~~ выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, организует размещения заказов на выполнение изыскательских, проектных и строительных работ и иных услуг, связанных с реконструкцией объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, и заключает соответствующие договоры подряда (услуг).

Стоимость работ на 2013 год по договору подряда определяется либо самим договором подряда, либо дополнительным соглашением к договору подряда (в случае если договор подряда многолетний) в пределах средств, предусмотренных договором на осуществление бюджетных инвестиций.

Перечисление средств федерального бюджета на расчетный счет Застройщика осуществляется в пределах средств, предусмотренных дополнительными соглашениями к договорам на осуществление бюджетных инвестиций, заключаемыми на основании договоров подряда.

6. Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета составляет 880 000,00 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 880 000,00 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 880 000,00 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета – 879 999,96 тыс. рублей – 100,0% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 879 999,96 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

За 2013 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 879 999,96 тыс. рублей – 100,0% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 879 999,96 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 879 999,96 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 304 600,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 304 600,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование в 2013 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) - 0,0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 174 000,6 тыс. рублей («капитальные вложения» - 174 000,6 тыс. рублей, НИОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) - 57,1 % от запланированного.

8. По итогам 2013 года из 2 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 0 позициям.

Не достигнуты по следующим позициям:

Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей	План Факт	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя
Прирост грузооборота воздушного транспорта	110/ 4,8	Отклонения фактического значения от планового является следствием следующих причин. С 2006 по 2011 годы проводилась реконструкция аэропорта Южно- Курильск (Менделеево) за счет средств федерального бюджета, с заменой части плит ИВПП, строительством нового здания СПЗ и КДП, здания АСС, модернизацией радиотехнического оборудования, систем посадки, светосигнального и метеорологического оборудования. В период 2006-2009 годы, в соответствии с программой «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы», реконструкция не была завершена. Ожидаемого уменьшения метеоминимума аэропорта после проведения реконструкции не произошло, что не позволяет сократить количество возвратов рейсов, увеличить частоту полетов, и соответственно, объемы перевозок. С 2007 по 2012 год проводилось строительство нового гражданского аэропорта Итуруп на о.Итуруп за счет средств федерального бюджета. В соответствии с ФЦП срок ввода в эксплуатацию аэропорта был определен в 2010 году, однако, до настоящего времени аэропорт не построен. Ориентировочный срок сдачи объекта в эксплуатацию - 2014 год.
Прирост пассажирооборота воздушного транспорта	110/ 85,4	Строительство вертодрома в г.Северо-Курильск на острове Парамушир осуществлялось за счет средств областного бюджета Сахалинской области на базе существующей вертолетной площадки. В 2009 году строительство вертодрома было завершено досрочно, в 2010 году объект был введен в эксплуатацию. Досрочный ввод объекта в эксплуатацию позволил обеспечить значительный рост грузооборота на данном направлении. В связи с ликвидацией предприятия ООО АК «Камчатские авиалинии» которые

		<p>осуществляли перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом по маршруту Петропавловск-Камчатский-Северо-Курильск, полеты вертолетов Ми-8 по данному маршруту были приостановлены с мая 2013 года. Полеты возобновлены в августе 2013 года ООО «Витязь-Аэро».</p> <p>Строительство вертолетной площадки на о.Шикотан за счет средств областного бюджета Сахалинской области завершено в 2010 году досрочно. Площадка введена в эксплуатацию в 2010 году и предполагается к использованию для обеспечения санитарных полетов, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.</p> <p>Выполнение показателей, определенных в ФЦП «Социально- экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы» не представляется возможным, вследствие незавершенности реконструкции объектов аэропортовой наземной инфраструктуры воздушного транспорта и высокого метеоминимума в аэропортах.</p>
--	--	--

9. Основные итоги реализации программы в 2013 году:

По направлению капитальные вложения:

Федеральный бюджет.

За отчетный период на удлинении искусственной взлётно-посадочной полосы выполнены работы:

по устройству щебёночного основания – 18 477,5 м² ;

по устройству аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит с выравнивающим слоем из пескоцементной смеси – 850шт.

По перрону:

выполнены работы по устройству щебёночных оснований, обработанных верхней частью пескоцементной смеси – 290,58 м²,

устроены фундаменты под мачты освещения – 1 комплект.

По патрульной дороге:

выполнены работы по снятию и складированию плодородного слоя грунта в полосе отвода – 12 156 м³,

По периметровому ограждению:

выполнены работы по опорам под секции ограждения с фундаментами ворот – 467 шт.,

По служебно-пассажирскому зданию (СПЗ) на 35 пасс/час с командно-диспетчерским пунктом (КДП) и грузовым складом:

выполнены общестроительные работы по воротам – 1 комплект,

строительно-монтажные работы по водопроводу противопожарному (В2) - 1 комплект;

по бытовой канализации - 1 комплект;

по производственной канализации - 1 комплект;

по вентиляции - 1 комплект;

по кондиционированию - 1 комплект,

По аварийно-спасательной станции:

выполнены работы по перекрытию - 1 комплект.

По водосточно-дренажной системе:

выполнены работы по устройству постоянных водоотводных канав №3 – 428,13м.п.,

По узлам водопроводных сооружений:

выполнены работы по внутриплощадочным сетям водопровода и канализации - 524 м.п.,

Осуществлены работы по авторскому надзору.

% технической готовности объекта на 31.12.2013г. - 66,11%.

Внебюджетные источники.

За 2013 год заключены 4 договора:

- на выполнение работ по оснащению средствами радиотехнического обеспечения полетов аэродрома Итуруп, о. Итуруп, Сахалинской области;

- на оснащение аэродромным радиолокационным комплексом АОРЛ-1АС аэропорта Итуруп;

- на приобретение земной станции спутниковой связи «Мост-АС» с районом полетного управления;

- на приобретение радиостанции очень высоких частот «ФАЗАН» 19Р50 и 19Р5».

Выплачен аванс на сумму **49 782,33** тыс. рублей. Работы ведутся в соответствии с календарным планом.

Ввод объектов. За 2013 год ввод в эксплуатацию объекта не осуществлялся.

Бюджетные ассигнования на представление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности не предусмотрены.

По направлению НИОКР:

По данному направлению финансирование в 2013 году не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды»:


По данному направлению финансирование в 2013 году не предусмотрено.

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2013 год.

Длительный процесс внесения изменений в Программу, предусматривающий включение мероприятий по финансированию работ по организации воздушного движения при строительстве аэропорта на о. Итуруп за счет внебюджетных источников финансирования, повлиял на своевременную сдачу проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В результате чего возникла необходимость переноса средства федерального бюджета в объеме 620 000,0 тыс. рублей с 2013 года на 2014 год.

Заместитель руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта



О.О. Клим

Обобщенные сведения о финансировании федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за 2013 год
"Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы",
Минвостокразвития (Федеральное агентство воздушного транспорта)

№ п/п	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2013 год (тыс. рублей)	Освоено с начала года (тыс. рублей)	Кассовые расходы фактические расходы за 2013 год (тыс. рублей)	Количество контрактов (соглашений), действующих в 2013 году, единиц		Стоимость работ 2013 года по действующим контрактам (соглашениям)	
					всего, включая контракты прошлых лет	контракты (соглашения), заключенные за 2013 год	всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей)	контракты, заключенные за 2013 год (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Всего по ФЦП:	1 184 600,00	879 999,96	929 782,29	7	5	1 054 000,52	175 126,97
	в том числе:							
1.1.	федеральный бюджет*	880 000,00	879 999,96	879 999,96	7	1	879 999,96	1 126,41
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники**	304 600,00	0,00	49 782,33	0	4	174 000,56	174 000,56
2.	Капитальные вложения, всего	1 184 600,00	879 999,96	929 782,29	7	5	1 054 000,52	175 126,97
2.1.	федеральный бюджет*	880 000,00	879 999,96	879 999,96	3	1	879 999,96	1 126,41
	в том числе:							
	бюджетные инвестиции	880 000,00	879 999,96	879 999,96	3	1	879 999,96	1 126,41
	субсидии	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники**	304 600,00	0,00	49 782,33	4	4	174 000,56	174 000,56
3	НКО, всего	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.1.	федеральный бюджет*	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники**	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.	Прочие нужды, всего	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.1.	федеральный бюджет*	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	в рамках госконтрактов	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	в рамках субсидий	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники**	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

 Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна
 Телефон: (499) 231-63-84; E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

Форма № 3

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за 2013 год в рамках федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие Куринских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы", Минвостокразвития России (Росавиация)

№ п/п	Наименование строки, объекта, мероприятия по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2013 год (тыс. рублей)					Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за 2013 год (в натуральных показателях)	
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники	Общий объем финансирования		Освоен с начала года за счет всех источников		
		Бюджетные ассигнования по программе на 2013 год	Кассовые расходы государственного бюджета за 2013 год	Предусмотрено по расходам утвержденной ФЦП на 2013 год	Фактически осуществлено по расходам за 2013 год		Предусмотрено на 2013 год	Фактические расходы за 2013 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по ФЦП:	880 000,0	879 999,96	0,0	0,0	304 600,0	49 782,3	1 184 600,0	929 782,29	879 999,96	
	в том числе:										
2.	Бюджетные инвестиции,	880 000,0	879 999,96	0,0	0,0	304 600,0	49 782,3	1 184 600,0	929 782,29	879 999,96	
	в том числе:										

Федеральный бюджет.

За отчетный период на увеличение государственной казенно-поселенческой помощи выполнены работы:

- по устройству пешеходного освещения – 18 477,5 м.п.;
- по устройству дорожных покрытий из сборных железобетонных плит с выравнивающими слоями из высококачественной смеси – 83 м.п.

По проекту:

- выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, обработанных верхний частью песчаносиловым слоем смеси – 1 км.п.
- устроены фундаменты под лавки освещения – 1 комплект.
- По натуральной дороге:
- выполнены работы по созданию и содержанию пешеходного слоя грунта в лавке отвода – 12 156 м.п.
- По периметру ограждения:
- выполнены работы по устройству ограждения с фундаментами ворот – 467 м.п.
- По служебно-госзаказному заводу (СПЗ) на 35 тысяч с комплектно-двигательными пушками (КДП) и грузовым складом:
- выполнены общестроительные работы по воротам – 1 комплект.
- строительно-монтажные работы по водопроводу противопожарному (ВЗ) – 1 комплект.
- по бытовой канализации – 1 комплект.
- по производственной канализации – 1 комплект.
- по канализации – 1 комплект.
- по канализационной станции:
- по аэрированию сточных вод – 1 комплект.
- выполнены работы по перекладке – 1 комплект.
- По водосточной системе:
- выполнены работы по устройству водосточных водопроводных канализаций №3 – 438,13 м.п.
- По узлам водопроводных сооружений:
- выполнены работы по внутреннему водопроводу и канализации – 524 м.п.
- Осуществлены работы по авторскому надзору.
- % технической готовности объекта на 31.12.2013г. – 66,11%.

Внебюджетные источники.

Выполнены работы в соответствии с капитальным планом.

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Исполнитель: Андрей Борисов
Телефон: (499) 231-63-84; E-mail: Aluyakitskaya_DB@sca.ru

Форма № 4

Результаты реализации программных мероприятий по направлению НИОКР за 2013 год в рамках федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"
Министерство экономического развития России (Росавиация)

наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*, вид НИОКР, реквизиты госконтракта (соглашения на предоставление гранта), исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования НИОКР				Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных этапов за 2013 год	тыс. рублей		
					На весь период реализации по источникам		Предусмотрено на 2013 год по источникам							Фактические расходы на 2013 год по источникам	
					федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ	федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ						федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ
					исключенные источники	исключенные источники	исключенные источники	исключенные источники							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Объем финансирования НИОКР по программе	всего по программе			0,0	0,0	0,0	0,0							
					0,0	0,0	0,0	0,0							
					0,0	0,0	0,0	0,0							
					0,0	0,0	0,0	0,0							
					0,0	0,0	0,0	0,0							
1.	Наименование мероприятия, тематического направления				0,0	0,0	0,0	0,0							
	всего по мероприятию, тематическому направлению				0,0	0,0	0,0	0,0							
1.1	Тема НИОКР			***	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0				
1.2			***	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0				

Примечание:

*) – для НИОКР, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только рек-визиты контрактов (договоров)

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

(Росавиация)

Примечания:

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Сведения о государственных контрактах, действующих в 2013 году

в рамках федеральной целевой программы

ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы"

(наименование федеральной целевой программы)

		Количество заключенных контрактов, шт.		в 2013 году	Объем финансирования за счет средств федерального бюджета в 2013 году, тыс. рублей	
		Всего			Всего	заключенные за 2013 год
	1	2		3	4	5
1.	Государственные контракты, действующие в 2013 году, всего:	3		1	879 999,96	1 126,41
	в том числе					
2.	долгосрочные государственные контракты, всего:	0		0	0,0	0,0

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна
Телефон: 8 499 231 63 84;
E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

**Сведения о государственных контрактах, действующих в рамках
федеральной целевой программы в период с 2013 по 2020 годы**

ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы"
(наименование федеральной целевой программы)

		Объемы средств, необходимые для выполнения долгосрочного контракта, тыс. рублей							
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объемы финансирования, предусмотренные для выполнения государственных контрактов (план) в том числе	880 000,0	814 740,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	в рамках госконтрактов	880 000,0	814 740,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	в рамках субсидий, грантов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Объемы финансирования по заключенным контрактам (факт) в том числе	879 999,96	321 317,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	заключено госконтрактов	879 999,96	321 317,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	заключено договоров, контрактов, соглашений о предоставлении субсидий, грантов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Уровень контрактования (в процентах)	100,0%	39,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна
Телефон: 8 499 231 63 84;
E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

Заместитель руководителя Росавиации _____ К.А. Махов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)
за январь - декабрь 2013 года
(нарастающим итогом)

Форма № 1-ФП (индикаторы)

Приказ Ростата:
Об утверждении формы
от 23.07.2013 № 290
О внесении изменений (при наличии)
от №
от №
Квартальная

Предоставляют:	Сроки предоставления
государственные заказчики - координаторы (государственные заказчики) федеральных целевых программ (подпрограмм): - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	на 35 день после отчетного периода

Наименование отчитывающейся организации		Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)	
Почтовый адрес		125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37 корп. 2	
Код формы по ОКУД	отчитывающейся организации по ОКПО	Кол	
1	2	3	4
0608005	00083534		

Наименование программы (подпрограммы)	Код программы (подпрограммы) по бюджетной классификации	Государственный заказчик - координатор (государственный заказчик) программы (подпрограммы)
Программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы"	1004700	Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Подпрограмма		
		Федеральное агентство воздушного транспорта

№ строки (индикатора)	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения		Базовый показатель по программе (подпрограмме)	Предусмотрено на отчетный год	В том числе на:			Выполнено	
		наименование	код по ОКЕИ			I квартал	I полугодие	9 месяцев	с начала отчетного года	за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прирост грузооборота воздушного транспорта*	процентов (по отношению к показателям базового периода)	744	100	110	-	-	-	4,8	4,8
14	Прирост пассажирооборота воздушного транспорта*	процентов (по отношению к показателям базового периода)	744	100	110	-	-	-	85,4	85,4

*В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2006 № 478 показатели рассчитываются по итогам года.

Заместитель руководителя
Росавиации
(должность)

Махов Константин Анатольевич
(Ф.И.О.)

(499) 231-63-84
(номер контактного телефона)

« » 20 14 год
(дата составления документа)

(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьёй 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьёй 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности".

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
за январь - декабрь 2013 года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:	Сроки предоставления
главные распорядители средств федерального бюджета, предусмотренных на выполнение федеральных целевых программ (подпрограмм): - государственным заказчикам федеральных целевых программ (подпрограмм); - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) государственные заказчики федеральных целевых программ (подпрограмм): - государственным заказчикам - координаторам федеральных целевых программ; - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ: - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	на 30 день после отчетного периода на 35 день после отчетного периода на 40 день после отчетного периода

Форма № 1-ФП

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 27.07.2011 № 420
от _____ № _____
от _____ № _____
О внесении изменений (при наличии)

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации		Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)	
Почтовый адрес		125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37	
Код формы по ОКУД	отчитывающейся организации по ОКПО		Код
1	2	3	4
0608007	00083534		

№ стро- ки	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) в отчетном году	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)	
				всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023	из внебюджетных источников - всего	304 600,0	0,0	174 000,6	0,0	49 782,3	49 782,3	0,0	0,0
	в том числе:								
024	собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
025	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
026	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030	НИОКР - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
031	из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
032	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
033	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
034	собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
035	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
036	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
040	Прочие нужды - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
041	из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
042	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
043	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
044	собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
045	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
046	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Раздел 2. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение
федеральной целевой программы (подпрограммы)**

(заполняет только государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) программы (подпрограммы))

(расшифровка строки 003 раздела 1)
(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Код территории по ОКЕТО	Наименование субъекта Российской Федерации	Объемы средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренные по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано из бюджета субъекта Российской Федерации (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)	Фактически освоено средств бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию программы (подпрограммы) (по актам сдачи-приемки)		
			всего	из них контрактов прошлых лет		с начала года	в том числе за отчетный квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель
руководителя
Росавиации
(должность)


Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

Махов Константин Анатольевич
(Ф.И.О.)


Ведущий консультант
(должность)
8 (499) 231 64 83
(номер контактного телефона)

Алякритская Диана Борисовна
(Ф.И.О.)

« » января 20 14 года
(дата составления документа)



(подпись)



(подпись)

Итоги выполнения ключевых мероприятий в 2013 году
и ключевые программные мероприятия на 2014 год

федеральной целевой программы Социально-экономическое развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 2007-2015 годы

I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2013 году

Наименование ключевых мероприятий	Стоимость работ 2013 года, тыс. руб., факт/план	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП на 1 января 2014 года, %	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2013 года	Причины допущенного невыполнения и принятые меры по их преодолению
«Капитальные вложения»				
«Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область»	879 999,96 / 880 000,0	66,11	<p>За отчетный период на удлинении искусственной взлётно-посадочной полосе выполнены работы: по устройству щебёночного основания – 18 477,5 м², асфальтовых покрытий из сборных железобетонных плит с выравнивающим слоем из пескоцементной смеси – 850 шт.,</p> <p>По перрону выполнены работы по устройству щебёночных оснований, обработанных верхней частью пескоцементной смеси – 290,58 м², устроены фундаменты под мачты освещения – 1 комплект</p> <p>По патрульной дороге полнены работы по снятию и складированию плодородного слоя грунта в полосе отвода – 12 156 м³,</p> <p>По периметровому ограждению выполнены работы по опорам под секции ограждения с фундаментами ворот – 467 шт.,</p> <p>По служебно-пассажирское здание (СПЗ) на 35 пасс/час с командно-диспетчерским пунктом (КДП) и грузовым складом выполнены общестроительные работы по воротам – 1 комплект, строительно-монтажные работы по водопроводу противопожарному (В2) – 1 комплект, по бытовой канализации – 1 комплект, по производственной канализации – 1 комплект, по</p>	

				<p>вентиляции - 1 комплект, по кондиционированию - 1 комплект,</p> <p>По аварийно-спасательной станции выполнены работы по перекрытию - 1 комплект,</p> <p>По водосточно-дренажной системе выполнены работы по устройству постоянных водоотводных канав №3 - 428,13 м.п.,</p> <p>По узлам водопроводных сооружений выполнены работы по внутриплощадочным сетям водопровода и канализации - 524 м.п., по ограждению площадки - 160 м.п.,</p> <p>По очистным сооружениям выполнены работы по устройству очистных сооружений №2 и №3, по очистным сооружениям №1 выполнены работы по устройству фундаментов - 1 комплект,</p> <p>По резервуару 25 м3 для сбора противобледенительной жидкости выполнены строительно-монтажные работы и закупка оборудования - 1 комплект,</p> <p>По линиям электропередач - 6 кВ выполнены работы по воздушной линии электропередач - 6кВ на участке от №111-Центральная распределительная подстанция - 10 200мп,</p> <p>По трансформаторной подстанции ТП-2 (огни высокой интенсивности) ТП-3 (огни высокой интенсивности) выполнены работы по устройству фундаментов - 6 комплектов,</p> <p>По вертикальной планировке служебно-пассажирского здания с командно-диспетчерским пунктом, грузовой склад, котельная, центральная распределительная подстанция (ЦРП), контрольно-пропускной пункт №1 выполнены работы по устройству покрытия - 3 690,6 м2,</p> <p>По контрольно-пропускному пункту №1 выполнены работы строительству фундаментов - 1 комплект и металлоконструкциям - 1 комплект,</p> <p>По противорадиационному укрытию (ПРУ) выполнены общестроительные работы по железобетонным конструкциям и земляным работам - 1 комплект,</p> <p>По наружным сетям теплоснабжения выполнены работы по тепловым сетям подземной прокладки с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК) - 256,34 м.п.,</p> <p>По сетям дождевой канализации с дренажной насосной станцией ДНС выполнены строительно-монтажные работы 529,2 м.п., фундаменты - 1 комплект,</p> <p>Выполнены работы по сетям водоснабжения хозяйственно-питьевого - 467,4 м.п.,</p> <p>По сетям канализации производственно-бытовой с канализационной насосной станцией выполнены строительно-монтажные работы 786,6 м.п., фундаменты 1 комплект,</p>
--	--	--	--	--

				По центральной распределительной подстанции (ЦРП), трансформаторной подстанции дизельной электростанции (ТП-ДЭС) выполнены работы по установке дизельной электростанции – 1 комплект, фундамента под контейнер – 1 комплект; Выполнены строительно-монтажные работы по устройству фундаментов сооружений РТО (БПРМ-125, ОРЛ-А, КРМ-125, ДПРМ-125, АРП, ППЦ, ГРМ-125); Закуплено оборудование комплектных трансформаторных подстанций – 9 комплектов. Осуществлены работы по авторскому надзору.	
				НИОКР*	
				«прочие нужды»*	

* Не заполняется в связи с отсутствием выделения средств

II. Ключевые программные мероприятия на 2013 год

По направлению «капитальные вложения»:

Наименование объекта или стройки	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года (в % %)	Стоимость плановых работ в 2014 году, тыс. рублей	Плановые виды работ и ожидаемые результаты в 2013 году
«Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область»	66,11	814 740,5 / 814 740,5	Завершение работ по удлинению ИВП 850х42 м, устройству патрульной автодороги, строительству АСС, СПЗ с КДП, КПП-1, устройству очистных сооружений, узла водопроводных сооружений, объектов энергоснабжения, линий связи и управления, установка светосигнального оборудования, метеоборудования. Ввод объекта в эксплуатацию – 2014 год.

Заместитель руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта

К.А. Махов